

**ANEXO 18.1**

**ANEXO 18.1**

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA  
DIRECCIÓN: 1a Calle 1-56 zona 1 del Barrio Municipal de San Miguel Petapa  
FORMA DE ACCIÓN: T.20 A. 03.02.000  
TELÉFONO: 6662-1111  
DIRECTOR: ING. SAN MIGUEL OBELLANA CÁDIZ  
FRENTE DE EJECUCIÓN: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN (DMP)  
PERÍODO DE EJECUCIÓN: 01 AL 31 DE JULIO DE 2021  
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2021

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN JULIO 2021

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN: FRACTA	IDENTIFICACIÓN / LETRADO	CONTRATO	DMP	NOI	MONTO CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	PARTE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (MES)	PROGRESO	AVANCE (R%) AL 31/07/2021	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES (CONTRATO)
1	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO ZONA 15, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LATITUD: 14º07'13.07" N LONGITUD: 90°37'11.77" O	UC-01-0MP-2020	UC-01-0MP-2020	32507	3284770	Q1,498,975.36	Q2,079,805.22	FONDOS MUNICIPALES	23-04-21	5,64	86.3	SEMBOGOLLOS CAJEL	ROBERTO MARIO ESPERILLO SORIANO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO.
2	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 15, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	CAROLINA ZONA 1 DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°07'13.07" N LONGITUD: 90°37'11.77" O	UC-13-0MP-2020	UC-13-0MP-2020	321468	3284770	Q2,398,098.96	Q2,980,899.96	CRÉDITO	19-04-21	278	85.26	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO LACRUZ MARIANO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AL ZONA 15, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA. INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMBIO ACTIVO DE 150MM, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CABLE DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESALDAO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACCOMETIDA ELÉCTRICA.
3	CONSTRUCCIÓN POZOS SECTOR 3, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 3, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°11'37.87" N LONGITUD: 90°37'03.87" O	UC-17-0MP-2020	UC-17-0MP-2020	263326	3283969	Q1,298,317.09	Q1,481,542.22	FONDOS MUNICIPALES	1-04-21	28,825	100.00	CONSTRUCCIONES E IMPROBACIONES TEGAMA	FRANCISCO JOSÉ LACRUZ MIRANDA	PERFORACIÓN DE UN POZO METRICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMBIO ACTIVO AL CARRÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CABLE DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESALDAO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACCOMETIDA ELÉCTRICA.
4	CONSTRUCCIÓN POZOS SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 4 Y 5, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA LATITUD: 14°11'37.87" N LONGITUD: 90°37'03.87" O	UC-18-0MP-2020	UC-18-0MP-2020	263322	3283949	Q1,298,999.96	Q2,049,823.19	FONDOS MUNICIPALES	1-04-21	26,625	100.00	CARQUITECTURA A BORDO	CARLOS RAÚL MUÑOZ GARCÍA	PERFORACIÓN DE UN POZO METRICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMBIO ACTIVO AL CARRÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CABLE DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESALDAO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACCOMETIDA ELÉCTRICA.
5	CONSTRUCCIÓN POZOS SECTOR 3, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 3, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA LONGITUD: 90°37'11.87" O	UC-15-0MP-2020	UC-15-0MP-2020	263333	3283947	Q1,299,024.96	Q1,299,024.96	FONDOS MUNICIPALES	1-04-21	25,625	100.00	CONSTRUCCIONES E IMPROBACIONES TEGAMA	FRANCISCO JOSÉ LACRUZ MIRANDA	PERFORACIÓN DE UN POZO METRICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMBIO ACTIVO AL CARRÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CABLE DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESALDAO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACCOMETIDA ELÉCTRICA.
6	CONSTRUCCIÓN POZOS SECTOR 3, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 3, COLONIA PRADOS DE VILLA HERMINIA PETAPA, GUATEMALA LONGITUD: 90°37'11.87" O	UC-12-0MP-2020	UC-12-0MP-2020	263888	3283945	Q1,297,168.96	Q1,297,168.96	FONDOS MUNICIPALES	1-04-21	25,645	100.00	CONSTRUCTORA CONALCA	JOSÉ ALEJANDRO LACRUZ MARIANO	PERFORACIÓN DE UN POZO METRICO QUE INCLUIRÁ LA TUBERÍA PARA ENCAMBIO ACTIVO AL CARRÓN, EQUIPO DE BOMBEO, CABLEADO, CABLE DE CONTROL, TUBERÍA, CAJETA PARA EL RESALDAO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y ACCOMETIDA ELÉCTRICA.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN (CANTÓN)	IDENTIFICACION COTIZACIÓN / LICITACION	CONTINUIDAD	IMP	NOE	IMPORTE CONTRACTUAL	COSTO TOTAL	FINANCIAMIENTO	TEMPO DE EJECUCION (DÍAS)	RENTISTAS (CANTÓN)	AVANCE FÍSICO (%) AL 30/09/2021	EMPRESA E ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES CONTRACTO
7	MEJORAMIENTO PISCINA PRIMERA SECTOR 1 DE VILLA VERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 1 DE VILLA VERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Lugar: 14°13'11.87"N Longitud: 90°37'37.87"O	LC-21-08MP-2020	210279	14203440	Q. 4,185,750.00	Q. 4,185,750.00	Q. 4,185,750.00	FONDOS MUNICIPALES	29-ago-21	0%	0%	EFECTUADA EN MANUTENCIONES EN OUBROCCION, SOCIEDAD ANONIMA	MARIBEL AGUIRRE DE ROSA ESTEBAN	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL SECTOR 1 DE VILLA VERMOSA 2, DONDE SE REALIZARA RECONSTRUCCION DE LA CUBIERTA, MEJORAMIENTO DEL AGUA PLUVIAL Y DE LA PISCINA PRINCIPAL.
8	MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 2 DE VILLA VERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	SECTOR 2 DE VILLA VERMOSA 2, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Lugar: 14°13'13.71"N Longitud: 90°37'33.17"W	LC-21-08MP-2020	202375	13328800	Q. 7,199,875.00	Q. 7,199,875.00	Q. 7,199,875.00	FONDOS MUNICIPALES	25-ago-21	5.7%	27.0%	RECONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO, PUESTO PRINCIPAL ILLUMINADO, BANCAS SOBRE GRUPO Y ESTRETO.	ROBERTO MARIN GONZALEZ SERRANO	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EL CUAL INCLUIRA LA CONSTRUCCION DE UN ENCANABO, INSTALACIONES ELECTRICAS, PUENTE PRINCIPAL ILLUMINADO, BANCAS SOBRE GRUPO Y ESTRETO.
9	MEJORAMIENTO CAMPO DE BOLA PRIMERA AVENIDA ZONA 11 CAROLINA GUATEMALA	PRIMERA AVENIDA ZONA 11 CAROLINA GUATEMALA Lugar: 14°13'03.77"N Longitud: 90°37'25.07"O	LC-06-08MP-2021	074309	14103100	Q. 4,148,000.00	Q. 4,148,000.00	Q. 4,148,000.00	CODICE	9-ago-21	2.7%	36.0%	REPARACION DE MANUTENCION DE BOLA	WILLIAM SAMON MANOLLA	CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, SONDOS TODAS LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DEBIDAMENTE COMPACTADAS PARA EVITAR QUE EL AGUA PLUVIAL ENTRE EN LAS MARMAS Y POR ULTIMO LA CARPETA DE BOLA DEBERA SER PAVIMENTO FLEXIBLE.
10	MEJORAMIENTO CALLE DE LA AVENIDA COLONIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	LA AVENIDA COLONIA SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Lugar: 14°13'09.50"N Longitud: 90°37'25.07"O	COT-05-08MP-2021	305080	14270500	Q. 695,500.00	Q. 695,500.00	Q. 695,500.00	CODICE	14-ago-21	6.3%	34.0%	CONSTRUCCION DE LA CALLE A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, EMPALMADO POR LA CARRETERA DE SUBURBANO, CUBIERTA DE LA CARRETERA DE SUBURBANO, SONDOS TODAS LAS CAPAS DE LA ESTRUCTURA DEBIDAMENTE COMPACTADAS.	WILSON QUICHO MARTIN CARRILLO	