

ANEXO 18.1

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DIRECCIÓN 17 AVDA 3 DE JUNIO 1007 TORREO Edificio de San Miguel Petapa
BOULEVARD DE ATENCIÓN 2304 A 24-00 TORREO
TELÉFONO: 6042 1111
DIRECTOR: ING. JUAN MIGUEL ORILLANA CHAMARRA
ENCARGADO DE EJECUCIÓN: EJECUCIÓN MUNICIPAL DE PLANTACION (EMPT)
PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 01 AL 31 DE MARZO DE 2022
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DE 2022

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN MARZO 2022

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN (CANTÓN)	ESPECIFICACIONES / METRIFICACIÓN	CONTRATO	SNIP	MOD.	MONTO CONTRACTUAL	CODIGO TOTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO	TERMINO DE EJECUCIÓN (MES/AÑO)	BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO (%) AL 31/03/2022	EMPRESA EJECUTORA	RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES (CONTINUA)
1	CONSTRUCCIÓN PISO A DORNIVAL INTERSECCIÓN VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRONTAL VILLA HERMOSA 1 SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	INTERSECCIÓN BOULEVARD VILLA HERMOSA Y BOULEVARD EL FRONTAL, VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	IC-08-0MP-2021	IC-08-0MP-2021	02088	0479829	124,000,000.00	020,000,000.00	FONDOS MUNICIPALES	15-0000-22	100,000	0.00%	GRUPO BETA, CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA	HERIBERT ACOSTA BUCARFÍ MARRUFIN	CONSTRUCCIÓN PISO A DORNIVAL QUE SE REALIZARÁN EN LOS SITIOS: SENDO ESTOS: 400 M DE UN PISO DE UN PAVIMENTO A NIVEL DE EL FRONTAL A V. PETAPA, 247 M DE UN PISO DE PAVIMENTO DE VILLA HERMOSA A EL FRONTAL, Y ANTES DE PAVIMENTO A NIVEL DE 00 M, 200 M Y 100 M APROXIMADAMENTE DE VILLA HERMOSA EN PETAPA, DE LA AV. PETAPA A EL FRONTAL Y DEL FRONTAL A VILLA HERMOSA, ASÍ COMO LOS CORRIDOS COMPLEMENTARIOS VERTICALES.